



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
Cronograma Base para Licitação

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS	RUA JOÃO MOREIRA, 1707	REFORMA ESCOLA CLOTÁRIO FOUCHARD	
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
jul-22	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESC. CLOTÁRIO FOUCHARD	27,35%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	10,80%	12,33%	20,28%	23,06%	21,22%	12,30%
			Parcela (R\$)	53.118,64	60.656,08	99.740,06	113.410,49	104.378,96	60.507,60
			Acumulado (%)	10,80%	23,13%	43,41%	66,47%	87,70%	100,00%
			Acumulado (R\$)	53.118,64	113.774,72	213.514,78	326.925,27	431.304,23	491.811,83
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.456,76	Parcela (%)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
			Acumulado (%)	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.168,51	4.337,03	6.505,54	8.674,06	10.842,57	14.456,76
2.	NOVO REFEITÓRIO, COZINHA E DESPESA	174.143,69	Parcela (%)	21,64%	25,41%	26,07%	9,97%	11,82%	5,09%
			Acumulado (%)	21,64%	47,05%	73,12%	83,09%	94,91%	100,00%
			Acumulado (R\$)	37.689,04	81.941,86	127.336,81	144.695,09	165.281,90	174.143,69
2.1.	FUNDAÇÕES VIGA DE BALDRAME 20X30	19.987,30	Parcela (%)	100,00%					
			Acumulado (%)	100,00%					
			Acumulado (R\$)	19.987,30					
2.2.	PAREDES E=15cm	43.685,37	Parcela (%)	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	17.474,15	43.685,37				
2.3.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.275,86	Parcela (%)	10,00%	15,00%	15,00%	0,00%	15,00%	45,00%
			Acumulado (%)	10,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	227,59	568,97	910,34	910,34	1.251,72	2.275,86
2.4.	NOVAS JANELAS	12.873,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	6.436,89	12.873,77		
2.5.	NOVAS PORTAS	7.053,90	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.410,78	7.053,90		
2.6.	REVESTIMENTO INTERNO	9.686,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	25,00%	10,00%	65,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	35,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.421,63	3.390,28	9.686,52	
2.7.	REVESTIMENTO EXTERNO	10.313,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	20,00%	40,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	4.125,25	6.187,87	10.313,12	
2.8.	COBERTURA	19.725,51	Parcela (%)	0,00%	20,00%	80,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	3.945,10	19.725,51			
2.9.	FORRO (LAJE)	27.510,24	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	13.755,12	27.510,24			
2.10.	PISO	11.235,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	10,00%	30,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.123,50	3.370,51	11.235,04	
2.11.	PINTURA PAREDES INTERNA E EXTERNA (EXCETO COZINHA)	6.743,66	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,73	6.743,66
2.12.	PINTURA DE ABERTURAS NOVAS	3.053,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	610,68	3.053,40
3.	NOVO CORREDOR	25.090,52	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,56%	
			Acumulado (%)	10,45%	20,90%	34,39%	73,44%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	2.622,42	5.244,84	8.627,39	18.426,94	25.090,52	
3.1.	FUNDAÇÕES VIGA DE BALDRAME 20X30	5.244,84	Parcela (%)	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	2.622,42	5.244,84				
3.2.	COLUNAS	3.382,55	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.382,55			
3.3.	COBERTURA	8.375,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.350,37	8.375,92	
3.4.	LAJE E VIGA DE AMARRAÇÃO	6.449,18	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	6.449,18		
3.5.	PLATIBANDA	1.638,03	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,03	
4.	REFORMAS GERAIS DA ESCOLA	176.299,84	Parcela (%)	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%	30,25%	13,98%
			Acumulado (%)	6,03%	12,07%	29,99%	55,76%	86,02%	100,00%
			Acumulado (R\$)	10.638,67	21.277,34	52.874,22	98.300,42	151.645,67	176.299,84
4.1.	TROCAR FORRO (TODA ESCOLA)	53.193,36	Parcela (%)	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	70,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	10.638,67	21.277,34	37.235,35	53.193,36		
4.2.	RECUPERAÇÃO DE REBOCO	6.647,00	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,50	6.647,00
4.3.	SUBSTITUIÇÃO VIDROS NECESSÁRIOS	1.887,20	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,20
4.4.	DEMOLIÇÃO PAREDE DE MADEIRA	58,43	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43	
4.5.	TROCAR PORTA DA COZINHA POR JANELA	2.605,85	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,85	
4.6.	RETIRAR AZULEJOS DA COZINHA E PINTAR	1.741,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	870,56	1.741,12
4.7.	TROCA DE PORTAS	17.988,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,27	17.988,78
4.8.	RETIRAR COBERTURA E TOLDOS DO PÁTIO	904,77	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	904,77			
4.9.	NOVA COBERTURA DO PÁTIO	13.834,31	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	55,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,44	13.834,31
4.10.	TROCA DE COBERTURA DA ESCOLA	73.870,49	Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	60,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	14.734,10	44.202,29	73.670,49	
4.11.	NOVO PORTÃO ACESSO COZINHA	3.768,53	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,53
			Parcela (%)	0,00%	0,96%	16,89%	37,97%	21,23%	22,96%
5.	SUBSTITUIÇÃO REDE ELÉTRICA	101.821,02	Acumulado (%)	0,00%	0,96%	17,85%	55,81%	77,04%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	973,65	18.170,82	56.828,76	78.443,57	101.821,02
			Parcela (%)	0,00%	10,00%	20,00%	70,00%		
5.1.	REMOÇÃO REDE ELÉTRICA EXISTENTE	9.736,47	Acumulado (%)	0,00%	10,00%	30,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	973,65	2.920,94	9.736,47		
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
5.2.	NOVO SISTEMA ILUMINAÇÃO E TOMADAS	36.179,11	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.235,82	18.089,56	28.943,29	36.179,11
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	30,00%	45,00%
5.3.	AR CONDICIONADO E VENTILADORES	35.870,28	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	55,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.967,57	19.728,65	35.870,28
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%		
5.4.	ENTRADA DE ENERGIA	20.035,16	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.014,06	20.035,16		

Local

14 de setembro de 2022

Data

Nome: ARLINDO FUMACO

Título: Engenheira Civil

CREA/CAU RS37784

ART/RR1: