



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS	RUA JOÃO MOREIRA, 1707	CONSTRUÇÃO - PRÉDIO SAÚDE					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
jun-22	Não	Porto Alegre / RS	CONSTRUÇÃO - ESF (Estratégia Saúde da Família)	24,87%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	11,33%	10,30%	10,58%	22,73%	21,24%	13,34%	10,50%	
			Parcela (R\$)	84.859,01	77.165,84	79.248,01	170.294,27	159.139,44	99.924,74	78.646,83	
			Acumulado (%)	11,33%	21,62%	32,20%	54,93%	76,17%	89,50%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	84.859,01	162.024,85	241.272,86	411.567,13	570.706,57	670.631,31	749.278,14	
1.	CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DA SAÚDE	749.278,14	Parcela (%)	50,00%	50,00%	10,58%	22,73%	21,24%	13,34%	10,50%	
			Acumulado (%)	11,33%	21,62%	32,20%	54,93%	76,17%	89,50%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	84.859,01	162.024,85	241.272,86	411.567,13	570.706,57	670.631,31	749.278,14	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	32.862,00	Parcela (%)	40,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	13.144,80	16.431,00	19.717,20	23.003,40	26.289,60	29.575,80	32.862,00	
1.2.	FUNDAÇÕES -MICRO ESTACA COM TRADO Ø30cm, PROFUND. 1 METRO	1.908,90	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.908,90							
1.3.	FUNDAÇÕES -SAPATAS 0,8X0,8 - H= 0,4	22.710,67	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	22.710,67							
1.4.	VIGA BALDRAME 20X40	52.327,38	Parcela (%)	90,00%	10,00%						
			Acumulado (%)	90,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	47.094,64	52.327,38						
1.5.	HIDROSSANITÁRIO	11.402,05	Parcela (%)	0,00%	70,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.981,44	11.402,05					
1.6.	LOUÇAS E METAIS	17.702,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,67	17.702,24	
1.7.	PISO COM REVESTIMENTO CERÂMICO	46.241,45	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,73	46.241,45	
1.8.	ALVENARIA com revestimento interno e externo (c/platibanda)	249.970,17	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	49.994,03	99.988,07	149.982,10	199.976,14	249.970,17		
1.9.	VIGAS AÉREAS E DE CINTAMENTO	40.014,06	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	32.011,25	40.014,06			
1.10.	PILARES	17.785,71	Parcela (%)	0,00%	60,00%	40,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	60,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	10.671,43	17.785,71					
1.11.	PISO EXTERNO E=8cm	3.005,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,97	
1.12.	ESQUADRIAS c/ vergas e contra vergas	51.442,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	70,00%	90,00%	100,00%	

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	15.432,88	25.721,47	36.010,05	46.298,64	51.442,93	
1.13.	PRÉ LAJE c/ beiral	93.392,75	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	74.714,20	93.392,75			
1.14.	COBERTURA EM ALUZINCO 15%	68.889,26	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	68.889,26			
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	39.622,60	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924,52	39.622,60	

Local

06 de setembro de 2022

Data

Lara Fumaco
 Nome: Lara Fumaco
 Título: Engenheira Civil
 CREA/CAURS202881
 ART/RT: