



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO CONSTRUÇÃO - PRÉDIO SAÚDE				
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL			MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOÃO MOREIRA, 1707	APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO - ESF (COHAB)				
DATA BASE set-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO - ESF - COHAB- (Estratégia Saúde da Família)		BDI 1 24,87%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		300.093,93		Parcela (%) 20,25% Parcela (R\$) 60.766,75	23,91% 71.753,97	35,71% 107.176,46	20,13% 60.396,75				
				Acumulado (%) 20,25% Acumulado (R\$) 60.766,75	44,16% 132.520,72	79,87% 239.697,18	100,00% 300.093,93				
1.	CONSTRUÇÃO DE UMA ESF (PRÉDIO SAÚDE)	300.093,93		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 20,25% Acumulado (R\$) 60.766,75	50,00% 132.520,72	35,71% 239.697,18	20,13% 300.093,93				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	31.157,70		Parcela (%) 50,00% Acumulado (%) 50,00% Acumulado (R\$) 15.578,85	50,00% 31.157,70						
1.2.	FUNDAÇÃO	12.039,78		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 12.039,78							
1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE PISO EXISTENTE	6.269,55		Parcela (%) 100,00% Acumulado (%) 100,00% Acumulado (R\$) 6.269,55							
1.4.	ESCADA DE ACESSO	32.855,54		Parcela (%) 60,00% Acumulado (%) 60,00% Acumulado (R\$) 19.713,32	40,00% 32.855,54						
1.5.	PAREDES EXTERNAS E=14cm	16.046,97		Parcela (%) 25,00% Acumulado (%) 25,00% Acumulado (R\$) 4.011,74	75,00% 16.046,97						
1.6.	PAREDES INTERNAS E=14cm	8.166,22		Parcela (%) 25,00% Acumulado (%) 25,00% Acumulado (R\$) 2.041,56	75,00% 8.166,22						
1.7.	VIGAS DE CINTAMENTO 0,15X0,25 ferro 10mm	12.151,54		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	100,00% 12.151,54						
1.8.	PILARETES 15X20X12 4Ø10	4.447,78		Parcela (%) 25,00% Acumulado (%) 25,00% Acumulado (R\$) 1.111,95	75,00% 4.447,78						
1.9.	FORRO(LAJE PRÉMOLDADA)	30.560,25		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	30,00% 9.168,08	70,00% 30.560,25					
1.10.	COBERTURA-ALUZINCO - INCLUSO CUMEEIRAS	38.514,12		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00	80,00% 30.811,30	20,00% 38.514,12				
1.11.	REVESTIMENTO INTERNO	23.626,36		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00	100,00% 23.626,36					
1.12.	REVESTIMENTO EXTERNO	12.923,40		Parcela (%) 0,00% Acumulado (%) 0,00% Acumulado (R\$) 0,00	0,00% 0,00	60,00% 60,00%	40,00% 100,00%				

Geo *144*

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 30/12/23	Parcela 1 jan/24	Parcela 2 fev/24	Parcela 3 mar/24	Parcela 4 abr/24	Parcela 5 mai/24	Parcela 6 jun/24	Parcela 7 jul/24	Parcela 8 ago/24
1.13.	PINTURA	27.074,22	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	7.754,04	12.923,40				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
1.14.	PISO CERÂMICO	11.810,06	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	27.074,22				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%				
1.15.	ESQUADRIAS	19.598,34	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	8.267,04	11.810,06				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.754,62	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	9.799,17	19.598,34				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
1.17.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	725,21	Acumulado (R\$)	0,00	217,56	435,13	725,21				
			Parcela (%)	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%				
1.18.	INSTALAÇÕES ESGOTO	2.328,76	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	931,50	2.328,76				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	40,00%	100,00%				
1.19.	LOUÇAS E METAIS	1.043,51	Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.043,51				
			Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				

Local

20 de outubro de 2023

Data

Nome: ARLINDO FUMACO

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU: RS37.784

ART/RR: 12573465