



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 10.756-13-05	Nº SECONV 162.1897/2021	GESTOR ANDR	PROGRAMA APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	RECURSO 000
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal		MUNICÍPIO / UF São Francisco de Assis	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FRANKLIN BASTOS DE CARVALHO		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA RUA FRANKLIN BASTOS DE CARVALHO ENTRE AS RUAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 17.753,13
				INVESTIMENTO 316.517,48	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-24 22,86%
--------------------------------	--

Medição nº:	1	Saída a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 238.856,00 CP. Financ. 77.661,48 Outros 0,00 Investimento 316.517,48	0,00 0,00 0,00 0,00	54.601,62 17.753,13 0,00 72.354,75	54.601,62 17.753,13 0,00 72.354,75	22,86%
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	Licitado / Em Execução	1.575,00	m²	TP 016/2022	1	316.517,48	-	72.354,75	72.354,75	22,86%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: São Francisco de Assis

Data: 02 de abril de 2024

Responsável Técnico

Nome: Arlindo Fumaco
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal.: 12464383

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Miguel Floreni Beren Lambert
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário Municipal