



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS		RUA JOÃO MORERIA 1707		
OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
2º ETAPA GINÁSIO DO CRAS (CONCLUSÃO DA OBRA CIVIL)	2º ETAPA GINÁSIO DO CRAS		326.260,60	0,00	326.260,60

			Situação do TC/CR:		Percentual previsto em:		Medição nº:		2	Saldo a Reprogramar:		Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)		
			Adiantada		mai-25 0,00%										
Acumulado Anterior: 85,72%															
Etapa	Meta / Sub-Meta		Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)				Execução Física Acum.	
										Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período			
	TOTAL								Repasse	326.260,60	279.679,54	46.581,06	326.260,60	100,00%	
									CP. Financ.	0,00	0,00	0,00			
									Outros	0,00	0,00	0,00			
									Investimento	326.260,60	279.679,54	46.581,06	326.260,60		
1	Meta	1.	2º ETAPA DO GINÁSIO DO CRAS	Licitado / Em Execução	1.753,00	m²	03/2025	2	326.260,60	279.679,54	46.581,06	326.260,60	100,00%		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		
									-	-	-	-	-		

Local: SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

Data: 06 de maio de 2025

Responsável Técnico

Nome: Arlindo Fumaco
Cargo: Eng. Civil
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: RUBEMAR PAULINHO SALBEGO
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda