



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO / UF		LOCALIDADE / ENDEREÇO		VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS		RUA JOÃO MORERIA 1707		
OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
COBERTURA, ELÉTRICA E AJUSTES DE PPCI DA ESCOLA ASSIS BRASIL	MELHORIAS ESCOLA ASSIS		298.949,79	0,00	298.949,79

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:
Adiantada	mai-25 0,00%

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 35,68%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 298.949,79	106.664,07	72.641,62	179.305,69	
								CP. Financ. 0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%
								Outros 0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento 298.949,79	106.664,07	72.641,62	179.305,69	
1	Meta 1.	MELHORIAS ESCOLA ASSIS	Licitado / Em Execução	1.482,41	m²	04/2024	2	298.949,79	106.664,07	72.641,62	179.305,69	59,98%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS

Data: 07 de maio de 2025

Responsável Técnico

Nome: Arlindo Fumaco
Cargo: Eng. Civil
ART/RRT Fiscal.:

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: RUBEMAR PAULINHO SALBEGO
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda