

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO


Nº OPERAÇÃO 10796 10-95	Nº SICORV 021097/2021	GESTOR MOR	PROGRAMA APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	RECURSO (ORG)
PROPRIETÁRIO / TOMADOR Prefeitura Municipal		MUNICÍPIO / UF São Francisco de Assis	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA FRANKLIN BASTOS DE CARVALHO		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS NA RUA FRANKLIN BASTOS DE CARVALHO ENTRE AS RUAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO	REPASSE 238.856,00	CONTRAPARTIDA 17.351,13
				INVESTIMENTO 316.517,48	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jun-24 86,09%
--------------------------------	--

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	Valores Medidos (R\$)		Execução Física Acum.
										No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL											
								Repasse	54.601,62	168.778,13	223.379,75	86,09%
							CP. Financ.	77.661,48	17.753,13	31.351,04	49.104,17	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Investimento	316.517,48	72.354,75	200.129,17	272.483,92	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	Licitado / Em Execução	1.575,00	m²	TP 016/2022	2	316.517,48	72.354,75	200.129,17	272.483,92	86,09%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-


Local: São Francisco de Assis



Data: 04 de junho de 2024

Responsável Técnico
Nome: Arlindo Fumaco
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal.: 12484383

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Paulo Renato Cortellini
Cargo: Prefeito Municipal



Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: Jorge Luiz Saibego Manara
Cargo: Secretário Municipal

