

Nº OPERAÇÃO	Nº SICORV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA GARIBOLDI		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO CONSTRUÇÃO GINÁSIO CRAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO GINÁSIO CRAS	REPASSE 799.975,39	CONTRAPARTIDA 890.031,54
				INVESTIMENTO 1.290.006,93	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mai-24 15,38%	Medição nº: 2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	---------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------------

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
								Acumulado Anterior: 8,90%				
	TOTAL							Repasse 799.975,39	71.166,34	51.843,25	123.009,59	
								CP. Financ. 490.031,54	43.593,53	31.757,01	75.360,54	15,38%
								Outros 0,00	0,00	0,00	0,00	
								Investimento 1.290.006,93	114.759,87	83.600,26	198.360,13	
1	Meta 1.	GINÁSIO CRAS	Licitado / Em Execução	1.743,00	m²	TP005/2023	2	1.290.006,93	114.759,87	83.600,26	198.360,13	15,38%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: São Francisco de Assis - RS

Data: 16 de maio de 2024

Responsável Técnico

Nome: Arlindo Fumaço
Cargo: Engenheiro Civil
ART/RRT Fiscal.: 12901350

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Paulo Renato Cortelini
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Jorge Luiz Saibego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda