



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO 1014786-81 | GESTOR P. MUNICIPAL | PROGRAMA RECURSOS PRÓPRIOS | ACÃO / MODALIDADE PAVILHÃO SEC. OBRAS | OBJETO EXECUÇÃO PAVILHÃO SEC. OBRAS. | | | | |
| PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL | | Município / UF SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS | Localidade / Endereço SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA JOÃO MOREIRA, 1707 | Apelido do Empreendimento PAVILHÃO SEC. OBRAS | | | | |
| DATA BASE nov-22 | DESON. Sim | LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO | BDI 1 28,54% | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/06/23 | Parcela 1 jul/23 | Parcela 2 ago/23 | Parcela 3 set/23 | Parcela 4 out/23 | Parcela 5 nov/23 | Parcela 6 dez/23 | Parcela 7 jan/24 | Parcela 8 fev/24 |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE | | | | | | | | | | | |
| | | 631.221,96 | Parcela (%) | 15,80% | 5,93% | 6,02% | 6,61% | 14,38% | 24,38% | 15,62% | 11,26% |
| | | | Parcela (R\$) | 99.714,87 | 37.424,84 | 38.012,46 | 41.701,14 | 90.780,28 | 153.901,59 | 98.588,92 | 71.097,86 |
| | | | Acumulado (%) | 15,80% | 21,73% | 27,75% | 34,35% | 48,74% | 73,12% | 88,74% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 99.714,87 | 137.139,71 | 175.152,17 | 216.853,31 | 307.633,59 | 461.535,18 | 560.124,10 | 631.221,96 |
| 1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26.300,72 | Parcela (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 26.300,72 | | | | | | | |
| 2. | INFRAESTRUTURA | 73.414,15 | Parcela (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 100,00% | | | | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 73.414,15 | | | | | | | |
| 3. | CONTRA-PISO | 40.098,32 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | | 60,00% | 20,00% | 20,00% | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 80,00% | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.058,99 | 32.078,66 | 40.098,32 | | |
| 4. | PILARES (EXT.25x.50x22) H=5 m | 76.024,91 | Parcela (%) | 0,00% | 40,00% | 50,00% | 10,00% | | | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 40,00% | 90,00% | 100,00% | | | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 30.409,96 | 68.422,42 | 76.024,91 | | | | |
| 5. | ALVENARIAS | 106.272,97 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 70,00% | | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% | 100,00% | | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.881,89 | 106.272,97 | | |
| 6. | PRÉ-LAJE (FORRO) | 22.668,64 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 30,00% | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 70,00% | 100,00% | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.868,05 | 22.668,64 | |
| 7. | SUPERESTRUTURA | 102.097,64 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 40,00% | 20,00% | |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% | |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.839,06 | 81.678,11 | 102.097,64 | |
| 8. | ESQUADRIAS | 40.473,95 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.284,37 | 40.473,95 |
| 9. | REVESTIMENTO | 52.560,49 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 40,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.536,29 | 52.560,49 |
| 10. | PISO(banheiro/escritorio) | 3.822,00 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 80,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,40 | 3.822,00 |
| 11. | TROCA DE OLEO | 11.691,46 | Parcela (%) | 0,00% | 60,00% | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 7.014,88 | 7.014,88 | 7.014,88 | 7.014,88 | 7.014,88 | 7.014,88 | 11.691,46 |
| 12. | HIDROSANITARIO | 23.720,43 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 60,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.744,09 | 9.488,17 | 23.720,43 |
| 13. | ELETRICA | 50.198,30 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 40,00% | 60,00% | 80,00% | 100,00% |

Free 100%

| Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R\$) | Início de Obra 01/06/23 | Parcela 1 jul/23 | Parcela 2 ago/23 | Parcela 3 set/23 | Parcela 4 out/23 | Parcela 5 nov/23 | Parcela 6 dez/23 | Parcela 7 jan/24 | Parcela 8 fev/24 |
|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.039,66 | 20.079,32 | 30.118,98 | 40.158,64 | 50.198,30 |
| 14. | CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO. | 1.877,98 | Parcela (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (%) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| | | | Acumulado (R\$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,98 |

Local _____

01 de março de 2023 _____

Data _____


 Nome: ARLINDO FUMACO
 Título: Engenheira Civil
 CREA/CAU/RS037784
 ART/RRT: 12422988

Handwritten mark