CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1070082-19	899117/2020	OGU MTUR	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA- CONTRATO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MNICIPAL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS	PRAÇA CORONEL MANOEL VIANA - RUA GABRIEL MACHADO, ESQUINA

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REVITALIZAÇÃO E REFRMA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O MUSEU CONEGO HUGO	REFORMA DO CENTRO CULTURAL

VALORES CONTRATADOS (R$)		
REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
238.856,00	48.210,85	287.066,85

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	
Adiantada	jun-24	95,94%

Medição nº:	4	*Saldo a Reprogramar:*	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 68,55%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	238.856,00	163.744,74	65.424,05	229.168,79	95,94%
							CP. Financ.	48.210,85	33.050,34	13.205,24	46.255,58	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Investimento	287.066,85	196.795,08	78.629,29	275.424,37	
1	Meta 1.	REFORMA DO MUSEU	Licitado / Em Execução	798,00	m²	TP 003/2023	4	287.066,85	196.795,08	78.629,29	275.424,37	95,94%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: São Francisco de Assis

Data: 03 de junho de 2024

Responsável Técnico
Nome: Rejane Egewarth
Cargo: Arquiteta e Urbanista
ART/RRT Fiscal.: 13627163

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Paulo Renato Cortelini
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda Municipal