CAIXA

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1090774-51	953445/2023	OGU M CIDADES	MOBILIDADE URBANA	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO	OGU não-PAC

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL	SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS	RUA CARLOS GOMES ENTRE RUA JOÃO DE DEUS E RUA PEDRO TELLES

OBJETO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DA RUA CARLOS GOMES ENTRE RUA JOÃO DE DEUS E RUA PEDRO TELLES	PAVIMENTAÇÃO CARLOS GOMES

VALORES CONTRATADOS (R$)		
REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
247.013,00	3.737,00	250.750,00

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	
Atrasada	jun-25	100,00%

Medição nº:	2	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R$)	Contrapartida (R$)
			0,00	0,00

Acumulado Anterior: 27,35%

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R$)	Valores Medidos (R$) Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	Execução Física Acum.
	TOTAL						Repasse	247.013,00	67.565,04	63.880,31	131.445,35	53,21%
							CP. Financ.	3.737,00	1.022,18	966,43	1.988,61	
							Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Investimento	250.750,00	68.587,22	64.846,74	133.433,96	
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO RUA CARLOS GOMES	Licitado / Em Execução	1.134,21	m²	CE 002/2024	2	250.750,00	68.587,22	64.846,74	133.433,96	53,21%
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: São Francisco de Assis

Data: 11 de junho de 2025

Responsável Técnico
Nome: Rejane Egewarth
Cargo: Arquiteta e Urbanista
ART/RRT Fiscal.: 14023314

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: RUBEMAR PAULINHO SALBEGO
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome: Jorge Luiz Salbego Manara
Cargo: Secretário da Fazenda Municipal

41.211 v009 micro